

第一阶段	清单	天数
拆除 / 垃圾	40 yard * 4	2
拆drywall		
可能有烂了的需要换新		3
第二阶段		
换屋顶		3
雨水槽		
水电气rough in		
第三阶段		
Drywall		2
厨房	Cabinary 橱柜	2
	Counter Top 台面	1
	Cabinary handle	1
	Lighting under cabinary 灯	
	Rangehood	
	Dishwasher	
	Oven electric range 灶	
	Kitchen sink	
	Faucet 水龙头	
	Garbage disposal	
卫生间	Tile (wall and floor) - 瓷砖	3
	Quartz counter top	1
	Bath Tub	1
	Cabinet	
	Pulls	
	Sink*2	
	Faucet*2	
	Toilet	
	Mirror	
	Light	
	Light switch etc.	
第四阶段		
地板	Engineered wood floor	3
边框, 踢脚线		
门		2
屋内油漆		2
外墙油漆		
车道	Power wash, 补水泥	2
Landscaping		3
总和		31
加15%余量		35.65

4.1 施工顺序



4.1 制定工期

- 合理排序
- 提早沟通
- 提前确认
- 预留时间

